







Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T <b>barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40)</b> <b>barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40)</b>	janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral	12.2021 - 12.2022											
Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF <b>barrage total des voies 001 et 002</b> voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord	01.01.2022 - 15.09.2022											
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies <b>dépose de la voie 088 à Lt</b>			à partir de mars 2022									
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024			
OA 1084 P&Ch réhabilitation du pont "Bow String" A13 <b>barrage total pour voyageurs entre Nz et Es</b> attention: pas de passage trains travaux possible! Trains Fret entre Intermoselle (Lg) et Cimenterie (Es) peuvent circuler!! Nz-Lg reste ouvert	incompatible avec barrage sur lignes 6 et 7									26.02 (matin) - 28.02 (matin) et 05.03. (matin) - 07.03. (matin)		
Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 <b>barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45)</b> <b>barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45)</b>	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7											03.01.2022 - 30.06.2022
AVRIL												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35







Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF <b>barrage total des voies 001 et 002</b> voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord	01.01.2022 - 15.09.2022											
Projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 620, 622, 151, 152,153 et 154 <b>barrage total entre L et Bt</b>	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00)					
Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire <b>barrage total entre Bt et Bc</b> (voies 670, 680 et aig. 217 et 216)	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.04 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 <b>barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45)</b> <b>barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45)</b>	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7											03.01.2022 - 30.06.2022
Tronçon de ligne Oberkorn - BLY Reconstruction du P.S. Situé au pk 6.900 2 WE prolongés <b>barrage entre Ok et BLY</b>	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7											07.05. (matin) - 10.05 (matin) et 04.06 (matin) - 07.06 (matin)
JUILLET												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs barrages de nuit à demander au moins 2 mois avant les travaux <b>barrage de la voie 403 OU 401 (23h00 - 5h00)</b> <b>barrage des voies 403 ET 401 (23h30 - 03h55)</b>	janvier - septembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 23h00 - 5h00 2 voies: 23h30 - 03:55 (3 voies: 00:45 - 03:40)	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T <b>barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40)</b> <b>barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40)</b>	janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral	12.2021 - 12.2022											
Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF <b>barrage total des voies 001 et 002</b> voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord	01.01.2022 - 15.09.2022											
Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe <b>barrage d'une voie entre L et Oe (23h40 - 04h40)</b>		01.07.2022 - 31.10.2022										
Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 <b>barrage total entre Oe et W</b>		09.07.2022 (matin) - 28.07.2022 (soir) (ou 31.07.soir à confirmer)										
Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies <b>barrage partiel de la tête sud de la Gare de L</b> --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		16.07 (1h20) - 05.09 (4h00)					16.07 (1h20) - 05.09 (4h00)				

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Prjoet Alzenger Knupp (P&Ch) <b>barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe</b>						09.07.2022 - 28.07.2022 (ou 31.07. à confirmer)						
Projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 620, 622, 151, 152, 153 et 154 <b>barrage total entre L et Bt</b>	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						02.07 (1h20) - 04.07 (4h00)					
Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire <b>barrage total entre Bt et Bc</b> (voies 670, 680 et aig. 217 et 216)	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						02.07 (1h20) - 04.07 (4h00)					
Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase D: réalisation de la plateforme ferroviaire, pose caténaire: <b>barrage total entre Bt et Bc</b> (voies 670, 680 et aig. 217 et 216)	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						16.07 (1h20) - 05.09 (04h00)					
Projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 620, 622, 151 et 152 L-Bt par voies 612 et 154</b> 1 voie pour desserte Ho connexion CRM-Lh via voies 81 et 82							16.07 (1h20) - 05.09 (04h00)					
projet Howald phase 2 <b>barrage de la voie 153 à Ho</b>							15.07. - 05.12.2023					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			







Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe <b>barrage d'une voie entre L et Oe (23h40 - 04h40)</b>		01.07.2022 - 31.10.2022										
Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 <b>barrage total entre Oe et W</b>		17.09. (matin) - 19.09.(matin)										
Projet tête ouest de la Gare de Rodange <b>barrage total de la ligne R-A</b>					27.08 (matin) - 12.09. (matin)							
Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies <b>barrage partiel de la tête sud de la Gare de L</b> --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		16.07 (1h20) - 05.09 (4h00)				16.07 (1h20) - 05.09 (4h00)					
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies <b>barrage partiel de la tête sud de la Gare de L</b> --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> les 2 accès au CRM depuis le nord seront disponibles --> L-Lt barré	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		05.09.2022 - 31.10.2022									
projet Howald phase 2 <b>barrage de la voie 153 à Ho</b>							15.07. - 05.12.2023					
Projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 620, 622, 151 et 152 L-Bt par voies 612 et 154</b> 1 voie pour desserte Ho connexion CRM-Lh vie voies 81 et 82							16.07 (1h20) - 05.09 (04h00) et 09.09 (23h30) - 12.09 (05h00) et 16.09 (23h30) - 19.09 (05h00)					
Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase D: réalisation de la plateforme ferroviaire, pose caténaire: <b>barrage total entre Bt et Bc</b> (voies 670, 680 et aig. 217 et 216)	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						16.07 (1h20) - 05.09 (04h00)					

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase E: travaux préparatoires, mur de soutènement NBS <b>barrage de la voie 680 entre Bt et Bc</b> (aig. 216 inclus)	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						09.09 (23h30) - 12.09 (05h00) et 16.09 (23h30) - 19.09 (05h00)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
Projet Gare Rodage renouvellement de voies: <b>barrage total entre R et Lm</b> R reste accessible du côté frontière												27.08 (matin) - 12.09. (matin)
Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) <b>barrage total entre Bu et P</b>												24.09. (matin) - 26.09. (matin)
OCTOBRE												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités</b> à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T <b>barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40)</b> <b>barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40)</b>	janvier- décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral	12.2021 - 12.2022											
Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) <b>barrage total de la Gare de Kt</b> <b>barrage total entre Eb et Tv</b>	vacances de toussaint (29.10 - 7.11.?)											
Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe <b>barrage d'une voie entre L et Oe (23h40 - 04h40)</b>		01.07.2022 - 31.10.2022										
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies <b>barrage partiel de la tête sud de la Gare de L</b> <b>--&gt; accès aux voies 013-014 impossible</b> <b>--&gt; accès aux voies 011 et 012 que par le nord sur le</b> <b>secteur nord</b> <b>--&gt; les 2 accès au CRM depuis le nord seront</b> <b>disponibles</b> <b>--&gt; L-Lt barré</b>	<b>incompatible avec barrage sur</b> <b>ligne 6a et 6f</b>		05.09.2022 - 31.10.2022									
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L <b>--&gt; barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt</b> <b>toutes les autres connexions sont possibles</b>			31.10.2022 - 30.01.2023									
projet Howald phase 2 <b>barrage de la voie 153 à Ho</b>							15.07. - 05.12.2023					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 151 et 152</b>							28.10.2022 - 02.01.2023					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 154 et Vfeidt</b>							28.10.2022 - 05.08.2024					

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 612, 620 et 622 à Ho</b> L-Bt par voies 151 et 154 pas de desserte du quai Ho							08.10. (matin) - 10.10. (matin) et 15.10. (matin) - 18.10. (matin)					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 620 et 622 à Ho</b> L-Bt par voies 612, 151 et 154 1 quai disponible à Ho							22.10. (matin) - 24.10. (matin)					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho</b> L-Bt par voie unique 612 Lt-Bc barré							29.10. (matin) - 31.10. (matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>								15.12.2019 - 2024				
Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) <b>barrage total entre Bu et P</b>												01.10 (matin) - 03.10 (matin) et 22.10 (matin) - 24.10. (matin)

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
NOVEMBRE												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T <b>barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40)</b> <b>barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40)</b>	janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral	12.2021 - 12.2022											
Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) <b>barrage total de la Gare de Kt</b> <b>barrage total entre Eb et Tv</b>	vacances de toussaint (29.10 - 7.11.?)											
Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe <b>barrage d'une voie entre L et Oe (23h40 - 04h40)</b> <b>barrage d'une voie en Gare d' Oetrange</b>		01.11.2022 - 23.12.2022										
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> <b>barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt</b> <b>toutes les autres connexions sont possibles</b>			31.10.2022 - 30.01.2023									
Projet tête ouest de la Gare de Rodange <b>barrage total de la ligne R-A</b> <b>barrage total de la ligne R-Aub</b> <b>attention: RFC doit être dévié par B et F</b>					21.11.2022 - 04.12.2022							



Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe <b>barrage d'une voie entre L et Oe (23h40 - 04h40)</b> <b>barrage d'une voie en Gare d' Oetrange</b>		01.11.2022 - 23.12.2022										
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> <b>barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt</b> <b>toutes les autres connexions sont possibles</b>			31.10.2022 - 30.01.2023									
Projet tête ouest de la Gare de Rodange <b>barrage total de la ligne R-A</b> <b>barrage total de la ligne R-Aub</b> attention: RFC doit être dévié par B et F					21.11.2022 - 04.12.2022							
projet Howald phase 2 <b>barrage de la voie 153 à Ho</b>							15.07. - 05.12.2023					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 151 et 152</b>							28.10.2022 - 02.01.2023					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 154 et Vfeidt</b>							28.10.2022 - 05.08.2024					
projet Howald phase 2 <b>barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho</b> L-Bt qu'exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						12.11. (matin) - 14.11. (matin) et 19.11. (matin) - 21.11. (matin) et 26.11. (matin) - 28.11. (matin) et 02.12.(matin) - 04.12. (matin) et 10.12. (matin) - 12.12. (matin) et 17.12. (matin) - 19.12. (matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024			

Description des travaux 2022	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<b>Légende modifications au planning 2022 :</b>									<b>date /cause</b>			