

L.13	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de l' aig. 147 --> barrage de la voie 226 1 WE en mars, 4WE en avril, 4 WE en mai, 1 WE en juin Pas d'accès atelier central côté NORD Pas d'accès voies 216 et 220 - 224 côté NORD			04.05.19 (1h30) - 05.05.19 (4h00) et 11.05.19 (1h30) - 12.05.19 (4h00) et 18.05.19 (1h30) - 19.05.19 (4h00) et 25.05.19 (1h30) - 26.05.19 (4h00)								
L.14	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de la voie 228 accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome			13.05.19 - 24.05.19 2 postes (6h00 - 22h00) de lu à ve								
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage sur ligne 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50				
6.6	Barrage complet de la Ligne 6 (Berchem) à définir: accessibilité à la ligne 4	incompatible avec barrage sur ligne 6f						18.05.2019 (1h20) - 20.05.2019 (4h00)				
6.4	barrage une voie entre Schb-Es du lundi au vendredi entre 08h30 et 16h15 du 09.12 au 07.06 (sauf congé collectif)									10.12.18 - 07.06.19 08h30 - 16h15		
6fg.2	Barrage complet de Belval-Usines à Pétange 25.05.19 au 03.06.19 cargo peut passer Bu par voies accessoires	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7										25.05.19 (1h00) - 03.06.19 (4h20)
	Renouvellement BS 16 à Bu attention: pas d' accès au RT à Bu!!!											17.05.19 (22:00) - 20.05.19 (05:00)

1.20	- Projet Gare Ettelbruck Barrage complet des voies 001, 004, 005, 009, 010 et 014 du samedi 01.06.19 (matin) au lundi 03.06.19 (matin) --> Seulement voie 002 accessible en Gare Barrage complet entre Eb et Dk	01.06.19 (1h10) - 03.06.19 (4h00)											
1.21	Barrage complet de M à Kt Barrage complet entre Eb et Dk	08.06.19 (0h45) 11.06.19 (3h40)											
1.22	Barrage complet Eb-Kt	15.06.19 (0h45) 17.06.19 (3h40)											
	barrage total entre Kt et Wz durant 1 WE du 15-17 juin 2019	15.06.19 (0h45) 17.06.19 (3h40)											
L.8	Aménagement des nouveaux quais V et VI en gare de Luxembourg avec prolongement des souterrains Nord et Sud et confections de plateformes ferroviaires: * barrage de la voie 11 du 01.04.19 au 10.12.19 * barrage de la voie 10 NORD du 01.04.19 au 30.11.19 voie 10 SUD utilisable pour l'exploitation ferroviaire			01.04.19 - 10.12.19									
L.15	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de l' aig. 147 --> barrage de la voie 226 1 WE en mars, 4WE en avril, 4 WE en mai, 1 WE en juin Pas d'accès atelier central côté NORD Pas d'accès voies 216 et 220 - 224 côté NORD			01.06.19 (1h30) - 02.06.19 (4h00)									
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage Ligne 6f							nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50				
	Barrage des voies 670 et 680 pendant 4 Dimanches pas de trafic ferroviaire entre Bt et Bc	incompatible avec barrages sur ligne 6f							09/06/2019 (1h20) - 10/06/2019 (4h00) 16/06/2019 (1h20) - 17/06/2019 (4h00) 23/06/2019 (4h00) - 24/06/2019 (4h00) 30.06.2019 (1h20) - 01.07.2019 (4h00)				
6.4	barrage une voie entre Schb-Es du lundi au vendredi entre 08h30 et 16h15 du 09.12 au 07.06 (sauf congé collectif)										10.12.18 - 07.06.19 08h30 - 16h15		
6fg.2	Barrage complet de Belval-Usines à Pétange 25.05.19 au 03.06.19 charge peut passer Su par voies accessoires	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7											25.05.19 (1h00) - 03.06.19 (4h20)
JUILLET													

	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois à l'avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
1.1	Barrage d'une voie du tronçon Eb - Bd (23:00 - 04h25) Barrage de 2 voies du tronçon Eb - Kt (00:00 - 04h25) à partir du 06.01.2019	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:25 2 voies: 00:00 - 04:25	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
1.2	Projet P&R à Mersch Barrage complet des voies 401 et 451 de 23h00 à 04h30 et de la voie 402 de 00h30 à 04h30 pour toutes les nuits de la semaine de janvier à décembre à partir du 06.01.2019	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h00 - 04h25 2 voies: 00h30 - 04h30	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
	Gare d' Ettelbruck: barrage d' 1 voie princ. (23h40 - 05h00) barrage des 2 voies princ. (00h30 - 04h15)	01.01.2019 - 31.12.2019 nuits di/lu - je/ve 1 voie: 23h40 - 05h00 2 voies: 00h30 - 04h15	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
1.12	Projet P&R à Mersch Barrage complet de la voie 403	avril à décembre											
1.14	- Projet Gare Ettelbruck Voies 003, 006, 007 et 008 déposées Voies 009, 010 et 014 seulement accessible du côté nord --> Voies 001, 002 et 004 (à quai!) et voie 005 utilisables	01.04.2019 - 30.09.2019											
1.24	Barrage complet entre Dm et Eb	22.07.19 (0h50) - 25.07.19 (04h00)											
	Pour info: Travaux sous station en Belgique --> pas de chantier entre Dm et Tv car alimentation par Infrabel impossible	lu 01.07.18 - ve 05.07.18											
L.8	Aménagement des nouveaux quais V et VI en gare de Luxembourg avec prolongement des souterrains Nord et Sud et confections de plateformes ferroviaires: * barrage de la voie 11 du 01.04.19 au 10.12.19 * barrage de la voie 10 NORD du 01.04.19 au 30.11.19 voie 10 SUD utilisable pour l'exploitation ferroviaire			01.04.19 - 10.12.19									
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage Ligne 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50					
6.1	Projet NBS barrage de la voie 680 --> Circulation à voie unique entre Bc et Bt							nuits du di/lu au je/ve du 07.07 - 12.07 de 23h40 à 4h50					

1.29	- Projet Gare Ettelbruck barrage complet de la voie 023 pas d'impact direct sur les circulations	24.08.2019 - 21.09.2020											
	Pour info (réserve): Travaux sous station en Belgique --> pas de chantier entre Dm et Tv car alimentation par Infrabel impossible	lu 05.08.18 - ve 09.08.18											
3.5	Barrage complet du tronçon Oe-W/frt accès port de Mertert en traction autonome garanti du côté frontière pendant les 3 semaines		24.08.2019 (1h10) - 16.09.2019 (4h00)										
L.8	Aménagement des nouveaux quais V et VI en gare de Luxembourg avec prolongement des souterrains Nord et Sud et confections de plateformes ferroviaires: * barrage de la voie 11 du 01.04.19 au 10.12.19 * barrage de la voie 10 NORD du 01.04.19 au 30.11.19 voie 10 SUD utilisable pour l'exploitation ferroviare			01.04.19 - 10.12.19									
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage Ligne 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50					
	Barrage des voies 670 et 680 pas de trafic ferroviaire entre Bt et Bc	incompatible avec barrage sur ligne 6f						17/08/2019 (1h20) - 23/08/2019 (21h00)					
Bt.1	Projet: renouvellement de 9 aig. en gare de Bettembourg, secteur Triage (aig. 34, 35, 40, 42, 47, 50, 51, 52 et 54) du 09.08 au 19.08 => voies 112 à 114 non accessibles côté Bt/PDC pendant 10 jours du 09.08 au 19.08 barrage d' aig. 54 (bosse) se limite à 24 heures, à savoir dimanche 11.08.									du 09.08. (22h00) au 19.08.(6h00)			
Bt.1	Projet: renouvellement de 9 aig. en gare de Bettembourg, secteur Triage (aig. 34, 35, 40, 42, 47, 50, 51, 52 et 54) => barrage des voies 109, 110 et 111 du 19.07.19 au 19.08.19									du 19.07. (22h00) au 19.08.(6h00)			
	Projet Gare Rodange: A partir du 26.08.2019 mise hors service permanente des voies 103 et 123 à Rodange												26.08.2019 4h30 - fin 2021
	Projet Gare Rodange: nuit du 25.08 au 26.08 barrage des voies 102, 122, 103, 104, 105, 106 et 107 circulation sur voie unique 101 en gare de Rodange pas d'accès Arcelor												nuit du 26.08 1h30 - 26.08 4h30
	Projet Gare Rodange: nuit du 26.08 au 27.08 barrage des voies 103, 104, 105, 106 et 107 circulation sur les voies 101/121 et 102/122 en gare de Rodange pas d'accès Arcelor												nuit du 27.08 0h45- 27.08 4h30
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 104 et 105												26.08.19 - 30.04.2020

L.8	Aménagement des nouveaux quais V et VI en gare de Luxembourg avec prolongement des souterrains Nord et Sud et confections de plateformes ferroviaires: * barrage de la voie 11 du 01.04.19 au 10.12.19 * barrage de la voie 10 NORD du 01.04.19 au 30.11.19 voie 10 SUD utilisable pour l'exploitation ferroviare			01.04.19 - 10.12.19								
L.19	Renouvellement Pont Buchler --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			09.11.19 (0h25) - 11.11.19 (4h20)								
L.20	Renouvellement Pont Buchler sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome			11.11.19 - 15.11.19								
L.21	Renouvellement Pont Buchler --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			16.11.19 (1h30) - 18.11.19 (4h00)								
5.3	Barrage complet de la ligne L-Kb desserte gare de Kb à voir!!! desserte gare de Kb à définir!! Les embranchements à Bertrange ne seront pas accessibles (Cargo)				01.11 (00h30) - 04.11 (04h00)							
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Aubange-Rodange!					01.11.2019 - 01.03.2020						
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage Ligne 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50				
6e.1	Barrage complet de la ligne Es-Au									01.11 (21h30) - 04.11 (05h30)		
6fg.1	Barrage d'une voie du tronçon Ok-Bly (22:40 - 04h45) Barrage des 2 voies du tronçon Ok-Bly (00:10 - 04:00)	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7										nuits di/lu-je/ve 1 voie: 22:40 - 04:45 2 voies: 00:10 - 04:00 du 03.11.19 au 20.12.19
6fg.8	Barrage complet de Belval-Usines à Pétange du 26.10.19 au 4.11.19 cargo peut passer Bu par voies accessoires	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7										26.10.19 (1h00) - 04.11.19 (4h20)
	Projet Gare Rodange: A partir du 26.08.2019 mise hors service permanente des voies 103 et 123 à Rodange											26.08.2019 4h30 - fin 2021
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 104 et 105											26.08.19 - 30.04.2020
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 104, 105, 106 et 107 pendant les vacances de toussaint --> pas d'Accès Arcelor											26.10.19 (1h30) - 04.11.19 (4h00)

1.2	Projet P&R à Mersch Barrage complet des voies 401 et 451 de 23h00 à 04h30 et de la voie 402 de 00h30 à 04h30 pour toutes les nuits de la semaine de janvier à décembre à partir du 06.01.2019	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h00 - 04h25 2 voies: 00h30 - 04h30	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
	Gare d' Ettelbruck: barrage d' 1 voie princ. (23h40 - 05h00) barrage des 2 voies princ. (00h30 - 04h15)	01.01.2019 - 31.12.2019 nuits di/lu - je/ve 1 voie: 23h40 - 05h00 2 voies: 00h30 - 04h15	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne										
1.12	Projet P&R à Mersch Barrage complet de la voie 403	avril à décembre											
1.28	- Projet Gare Ettelbruck Voies 003, 006, 007 et 008 déposées Barrage complet des voies 009, 010 et 014 --> Voies 001, 002 et 004 (à quai!) et voie 005 utilisables	01.10.2019 - 31.12.2019											
1.29	- Projet Gare Ettelbruck barrage complet de la voie 023 pas d'impact direct sur les circulations	24.08.2019 - 21.09.2020											
3.9	Gare Wasserbillig Mise hors service et démantèlement des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 129, 131, 140, 141, 150, 160 et 170 2 voies à quai restent accessibles (102 et 103) voies "cargo" restent accessibles tronçon "à voie unique" en gare de W entre les aig. 114 et 111		15.12.2019 (00h01) - 02.08.2020										
L.8	Aménagement des nouveaux quais V et VI en gare de Luxembourg avec prolongement des souterrains Nord et Sud et confections de plateformes ferroviaires: * barrage de la voie 11 du 01.04.19 au 10.12.19 * barrage de la voie 10 NORD du 01.04.19 au 30.11.19 voie 10 SUD utilisable pour l'exploitation ferroviaire			01.04.19 - 10.12.19									
L.22	Renouvellement Pont Buchler --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> Barrage complet L-Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			14.12.19 (1h30) - 16.12.19 (4h00)									
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Aubange-Rodange!					01.11.2019 - 01.03.2020							
6.2	Bc-Bt: Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 01.04.2019	incompatible avec barrage Ligne 6f					nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50						
6fg.1	Barrage d'une voie du tronçon Ok-Bly (22:40 - 04h45) Barrage des 2 voies du tronçon Ok-Bly (00:10 - 04:00)	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7										nuits di/lu-je/ve 1 voie: 22:40 - 04:45 2 voies: 00:10 - 04:00 du 03.11.19 au 20.12.19	

Projet Gare Rodange: A partir du 26.08.2019 mise hors service permanente des voies 103 et 123 à Rodange													26.08.2019 4h30 - fin 2021
Projet Gare Rodange: barrage des voies 104 et 105													26.08.19 - 30.04.2020
Projet Gare Rodange: pose de la voie 105 barrage des voies 104, 105, 106 et 107 pendant 2 WE --> pas d'Accès Arcelor													23.11.19 (0h45)- 25.11.19 (4h00) et 30.11.19 (0h45) 02.12.19 (4h00)