

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Edition du 27/10/2020												
	DECEMBRE 2022 à partir du 12.2022												
déc 22	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
déc 22	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	17.12.22 (matin) - 19.12.22											
déc 22	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
déc 22	Howald Phase 2 barrage de la voie 153			2022 - 05.06.2023 (matin)				2022 - 05.06.2023 (matin)					
déc 22	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
déc 22	projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		10.12. (matin) - 12.12. (matin)				10.12. (matin) - 12.12. (matin)					
déc 22	projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f		17.12. (matin) - 19.12. (matin)				17.12. (matin) - 19.12. (matin)					
déc 22	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							
déc 22	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
	JANVIER												
jan 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
mar 23	attention: Compatibilités à étudier cas par cas												
mar 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
mar 23	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)											
mar 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe		nuits di/lu-je/ve du 01.01 - 30.04 1 voie: 00:10 - 04:45										
mar 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre L et Oe		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin) et 18.03 (matin) - 20.03 (matin)										
mar 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténares incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W		25.03 (matin) - 27.03 (matin)										
mar 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
mar 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 153	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt		2022 - 05.06.2023 (matin)				2022 - 05.06.2023 (matin)					
mar 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
mar 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 151			01.03 (soir) - 08.04 (matin)				01.03 (soir) - 08.04 (matin)					

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
mai 23	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)											
mai 23	Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) barrage total entre M et Eb	06.05. (matin) - 08.05. (matin)											
mai 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage total entre Eb et Gy	27.05 (matin) - 05.06. (matin)											
mai 23	Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre L et M	29.04 (matin) - 02.05 (matin)											
mai 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et M	20.05 (matin) - 22.05 (matin)											
mai 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe y compris Gare Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe --> barrage en gare d' Oe à déterminer		nuits di/lu-je/ve du 01.05 - 30.06 1 voie: 00:10 - 04:45										
mai 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
mai 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 153			2022 - 05.06.2023 (matin)				2022 - 05.06.2023 (matin)					
mai 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
mai 23	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Kb				27.05 (matin) - 05.06 (matin)								
mai 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juin 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage total entre Eb et Gy	27.05 (matin) - 05.06. (matin)											
juin 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe y compris Gare Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe --> barrage en gare d' Oe à déterminer		nuits di/lu-je/ve du 01.05 - 30.06 1 voie: 00:10 - 04:45										
juin 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
juin 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 153			2022 - 05.06.2023 (matin)				2022 - 05.06.2023 (matin)					
juin 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
juin 23	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Kb				27.05 (matin) - 05.06 (matin)								
juin 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Btr et Kb				17.06 (matin) - 19.06 (matin)								
juin 23	Projet P&Ch OA 1004 à Capellen travaux de peinture barrage total entre Btr et Kb				24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)								
juin 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							
juin 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juin 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											
	JUILLET												
juil 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
juil 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
juil 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Eb et Tv	08.07 (matin) - 10.07 (matin)											
juil 23	Mise en conformité de la gare de Wecker barrage total entre Oe et W		15.07. (matin) - 24.07. (matin)										
juil 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
juil 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
juil 23	Howald Phase 2 barrage des voies 630 et 640			14.07. (soir) - 11.09. (matin)				14.07. (soir) - 11.09. (matin)					
juil 23	Projet P&Ch OA 1004 à Capellen travaux de peinture barrage total entre Btr et Kb				24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)								
juil 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							

Description des travaux 2023		LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juil 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
juil 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											17.06 (matin) - 19.06 (matin) et 24.06 (matin) - 26.06 (matin) et 01.07 (matin) - 03.07 (matin) et 08.07 (matin) - 10.07 (matin)

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
sep 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
sep 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
sep 23	remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)											
sep 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy	19.08 (matin) - 10.09. (matin)											
sep 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb	30.09 (matin) - 01.10 (matin)											
sep 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
sep 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
sep 23	Howald Phase 2 barrage des voies 630 et 640			14.07. (soir) - 11.09. (matin)				14.07. (soir) - 11.09. (matin)					

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
sep 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							
sep 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
sep 23	Mise en service d'un nouveau poste directeur à Dudelange Adaptation des installations de télécommunication à la nouvelle situation barrage total de la ligne 6b entre Vm et Bt-V	simultanément avec barrage Bt-V!										02.09 (matin) - 11.09 (matin)	
OCTOBRE													
oct 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
oct 23	Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) barrage total entre Dm et M	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)											
oct 23	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb	30.09 (matin) - 01.10 (matin)											
oct 23	Mise hors service de la s/station de Walferdange et du poste à autotransformateur de Kautenbach. Mise en alimentation de la ligne 1 par la s/station Flébour barrage total entre Dm et Tv Attention: incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne	07.10 (matin) - 09.10 (matin)											
oct 23	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre Oe et W		07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)										
oct 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
oct 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					

Description des travaux 2023		LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
oct 23	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (travaux de finition et retrait des platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Kb				28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)								
oct 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							
oct 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
déc 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
déc 23	pour info: Travaux à Rivage (Infrabel) (à confirmer) --> pas d'alimentation de Infrabel possible --> pas de barrage entre Dm et Gy sans analyse détaillée des caténaires et feeders et l'impact sur l'exploitation	11.11.2022 - 10.12.2022											
déc 23	Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM			29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)									
déc 23	Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt			2022 - 31.12.				2022 - 31.12.					
déc 23	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10							
déc 23	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			

Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	
Légende modifications au planning 2023 :										date /cause			
Envergure changée: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Btr Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								13/10/2020 changement GI, mauvaise interprétation de la demande				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	17.12.22 (matin) - 19.12.22								15/10/2020 demande GI-CT				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
Envergure changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt	10.12. (matin) - 12.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré	17.12. (matin) - 19.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				

Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 L-Bt par Lt (attention, simultanément avec barrage des voies 153 et 154, donc --> barrage total entre L et Bt)	18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
Barrages annulés: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub	2 sem. vacances de pâques et 22.04. (matin) - 24.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05. (matin) - 15.05. (matin) et 20.05. (matin) - 22.05. (matin) et 27.05. (matin) - 29.05. (matin) et 03.06. (matin) - 05.06. (matin) et 10.06. (matin) - 12.06. (matin)							27/10/2020 demande PI				
Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132 à Rodange --> barrage total entre R-A	07.08. - 11.09.								27/10/2020 demande PI			
Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 610, 171 et 151, 600, 150 à Rodange --> barrage total entre R-Aub et R-MSM	21.08. - 11.09.								27/10/2020 demande PI			
Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub	23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 7.10 (matin) - 9.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								27/10/2020 demande PI			