

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Edition du 07/10/2020												
DECEMBRE 2023 à partir du changement d'horaire												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 154 et vFeidt			2023 - 29.07.2024(matin)				2023 - 29.07.2024(matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
JANVIER												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 154 et vFeidt			2023 - 29.07.2024(matin)				2023 - 29.07.2024(matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
FEVRIER												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage total entre Kt et Tv/frt	vacances de Pentecôte											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 154 et vFeidt			2023 - 29.07.2024(matin)				2023 - 29.07.2024(matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 411 et 430			31.05. (soir) - 29.07. (matin)				31.05. (soir) - 29.07. (matin)					
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptations des ITE suite au renouvellement de la voie barrage total entre L et Btr				vacances de Pentecôte								
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
JUIN												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 154 et vFeidt			2023 - 29.07.2024(matin)				2023 - 29.07.2024(matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 411 et 430			31.05. (soir) - 29.07. (matin)				31.05. (soir) - 29.07. (matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
JUILLET												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Dépose des AV 244, 252, 247 t de la TJD 249 Travaux de plateforme et d'assianissement. Adaptation tête Sud du quai IV Renouvellement des voies, des app. de voie, de la plateforme et du drainage du "Escherberg" Adaptation des installations E, T et CS barrage en gare de Luxembourg (planification détaillée du barrage à étudier)			13.07.23 - 15.09.23									
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 154 et vFeidt			2023 - 29.07.2024(matin)				2023 - 29.07.2024(matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 411 et 430			31.05. (soir) - 29.07. (matin)				31.05. (soir) - 29.07. (matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 611, 630, 640, 411, 234 et 235			14.07. (soir) - 11.09. (matin)				14.07. (soir) - 11.09. (matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage entre Bt et Bc-N --> pendant cette période la circulation entre Bt et Sy restera possible sur une voie au droit de l'arrêt Berchem (FRET)							13.07. (soir) - 24.08. (matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
Projet Gare Bt: Construction du souterrain ST3 barrage total entre Bt et Bc barrage des voies 001-007 en sortie nord de Bt à partir du pk 5.3									3 semaines en vacances d'été (en dehors du c. collectif)			

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
AOÛT												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) Mise en conformité de la gare de Clervaux barrage total entre Kt et Tv/frt	24.08. - 16.09.											
Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Dépose des AV 244, 252, 247 t de la TJD 249 Travaux de plateforme et d'assianissement. Adaptation tête Sud du quai IV Renouvellement des voies, des app. de voie, de la plateforme et du drainage du "Escherberg" Adaptation des installations E, T et CS barrage en gare de Luxembourg (planification détaillée du barrage à étudier)			13.07.23 - 15.09.23									
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 611, 630, 640, 411, 234 et 235			14.07. (soir) - 11.09. (matin)				14.07. (soir) - 11.09. (matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptations des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des 2 voies avec amélioration de la plateforme barrage total entre L et Kb desserte embranchements Shell et Q8 à définir				24.08. - 16.09.								
renouvellement des rails et traverses de la ligne 4 entre les pk 11,380 et 13,920 barrage total entre Bc et Oe						quelques semaines en été 2024 (à coordonner avec projets Ho et NBS)						
Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage entre Bt et Bc-N --> pendant cette période la circulation entre Bt et Sy restera possible sur une voie au droit de l'arrêt Berchem (FRET)							13.07. (soir) - 24.08. (matin)					
Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bt et Bc-N							24.08. (matin) - 16.08. (matin)					

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
Projet Gare Bt: Construction du souterrain ST3 barrage total entre Bt et Bc barrage des voies 001-007 en sortie nord de Bt à partir du pk 5.3									3 semaines en vacances d'été (en dehors du c. collectif)			
SEPTEMBRE												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) Mise en conformité de la gare de Clervaux barrage total entre Kt et Tv/frt	24.08. - 16.09.											
Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Dépose des AV 244, 252, 247 t de la TJD 249 Travaux de plateforme et d'assianissement. Adaptation tête Sud du quai IV Renouvellement des voies, des app. de voie, de la plateforme et du drainage du "Escherbiereg" Adaptation des installations E, T et CS barrage en gare de Luxembourg (planification détaillée du barrage à étudier)			13.07.23 - 15.09.23									
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 611, 630, 640, 411, 234 et 235			14.07. (soir) - 11.09. (matin)				14.07. (soir) - 11.09. (matin)					
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptations des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des 2 voies avec amélioration de la plateforme barrage total entre L et Kb desserte embranchements Shell et Q8 à définir				24.08. - 16.09.								
Projet CRM Sud Phase 1 barrage de la voie R-MSM					06.09 (soir) - 09.09 (matin) et 13.09 (soir) - 16.09 (matin)							

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
renouvellement des rails et traverses de la ligne 4 entre les pk 11,380 et 13,920 barrage total entre Bc et Oe						quelques semaines en été 2024 (à coordonner avec projets Ho et NBS)						
Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bt et Bc-N							24.08. (matin) - 16.08. (matin)					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
Projet Gare Bt: Construction du souterrain ST3 barrage total entre Bt et Bc barrage des voies 001-007 en sortie nord de Bt à partir du pk 5.3									3 semaines en vacances d'été (en dehors du c. collectif)			
OCTOBRE												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs de Walferdange barrage total entre Dm et M	26.10. - 04.11 (vacances de toussaint)											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
NOVEMBRE												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs de Walferdange barrage total entre Dm et M	26.10. - 04.11 (vacances de toussaint)											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			
DECEMBRE jusqu'au changement d'horaire												
Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Cinqfontaines Adaptation des ITE pour la mise en service du poste à autotransformateurs en gare de Kt Travaux préparatoires pour la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85,830) barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Kt et Tv/frt	nuits di/lu-je/vedu 03.01. au 14.09. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40											
Howald Phase 2. Partie infrastructure ferroviaire barrage des voies 610 et 620			14.07 (soir) - 2025				14.07 (soir) - 2025					
Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024			

Description des travaux 2024	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Légende modifications au planning 2024 :									date /cause			